

社会資本総合整備計画の事業評価シート(中間評価)

評価実施年月:平成25年7月

1. 対象計画名	泉大津市下水道普及率向上整備計画																																															
2. 実施主体名称	泉大津市																																															
3. 計画期間	平成22年度から平成26年度																																															
4. 要素事業の進捗状況	①下水道処理人口普及率 <table border="1"> <tr> <td>1-A-1</td><td>高石泉大津幹線区域</td><td>污水管渠整備事業</td><td>L=700m</td><td>86%進捗</td></tr> <tr> <td>1-A-2</td><td>和泉泉大津幹線区域</td><td>污水管渠整備事業</td><td>L=14,327m</td><td>54%進捗</td></tr> <tr> <td>1-C-1</td><td>高石泉大津幹線区域</td><td>污水管渠整備事業(支線)</td><td>L=550m</td><td>42%進捗</td></tr> <tr> <td>1-C-2</td><td>和泉泉大津幹線区域</td><td>污水管渠整備事業(支線)</td><td>L=3,190m</td><td>26%進捗</td></tr> </table> ②夕風排水区雨水整備率 <table border="1"> <tr> <td>1-A-3</td><td>夕風排水区</td><td>雨水管渠整備事業</td><td>A=17.26ha</td><td>事業完了</td></tr> </table> ③合流改善事業:汚濁負荷量の削減 ④合流改善事業:未処理放流回数の半減 <table border="1"> <tr> <td>1-A-4</td><td>汐見下水処理場合流改善事業</td><td>A=136.4ha</td><td>事業完了</td></tr> <tr> <td></td><td></td><td>吐口1箇所</td><td>事業完了</td></tr> </table> ⑤汐見ポンプ場:建築構造物耐震化 <table border="1"> <tr> <td>1-A-6</td><td>汐見ポンプ場耐震化事業</td><td>2棟</td><td>未着手</td></tr> </table> その他 <table border="1"> <tr> <td>1-A-5</td><td>下水道施設長寿命化計画策定及び対策事業</td><td>計画及び対策</td><td>計画策定済み</td></tr> <tr> <td>1-C-3</td><td>水洗化工事助成金事業</td><td>助成金</td><td>実施中</td></tr> </table>			1-A-1	高石泉大津幹線区域	污水管渠整備事業	L=700m	86%進捗	1-A-2	和泉泉大津幹線区域	污水管渠整備事業	L=14,327m	54%進捗	1-C-1	高石泉大津幹線区域	污水管渠整備事業(支線)	L=550m	42%進捗	1-C-2	和泉泉大津幹線区域	污水管渠整備事業(支線)	L=3,190m	26%進捗	1-A-3	夕風排水区	雨水管渠整備事業	A=17.26ha	事業完了	1-A-4	汐見下水処理場合流改善事業	A=136.4ha	事業完了			吐口1箇所	事業完了	1-A-6	汐見ポンプ場耐震化事業	2棟	未着手	1-A-5	下水道施設長寿命化計画策定及び対策事業	計画及び対策	計画策定済み	1-C-3	水洗化工事助成金事業	助成金	実施中
1-A-1	高石泉大津幹線区域	污水管渠整備事業	L=700m	86%進捗																																												
1-A-2	和泉泉大津幹線区域	污水管渠整備事業	L=14,327m	54%進捗																																												
1-C-1	高石泉大津幹線区域	污水管渠整備事業(支線)	L=550m	42%進捗																																												
1-C-2	和泉泉大津幹線区域	污水管渠整備事業(支線)	L=3,190m	26%進捗																																												
1-A-3	夕風排水区	雨水管渠整備事業	A=17.26ha	事業完了																																												
1-A-4	汐見下水処理場合流改善事業	A=136.4ha	事業完了																																													
		吐口1箇所	事業完了																																													
1-A-6	汐見ポンプ場耐震化事業	2棟	未着手																																													
1-A-5	下水道施設長寿命化計画策定及び対策事業	計画及び対策	計画策定済み																																													
1-C-3	水洗化工事助成金事業	助成金	実施中																																													
5. 事業効果の発現状況	- 平成21年度末比較で956人が新たに下水道利用可能となった。 - 夕風排水区の17.26haにおいて公共下水での雨水排除が可能となった。 - 全合流式区域から排水される下水処理において汚濁負荷量を削減が行えた。																																															
6. 評価指標の目標値の実現状況	中間評価年度:平成24年度 <table border="1"> <thead> <tr> <th>項 目</th><th>中間目標値</th><th>中間成果値</th><th>最終目標値</th></tr> </thead> <tbody> <tr> <td>①下水道処理人口普及率 (下水道利用可能人口/総人口)</td><td>92.0%</td><td>92.6%</td><td>95.0%</td></tr> <tr> <td>②夕風排水区雨水整備率 (整備実施面積/17.26ha)</td><td>100%</td><td>100%</td><td>100%</td></tr> <tr> <td>③合流改善事業:汚濁負荷量の削減 (効果達成面積/136.4ha)</td><td>100%</td><td>100%</td><td>100%</td></tr> <tr> <td>④合流改善事業:未処理放流回数の半減 (効果達成吐口数/1箇所)</td><td>100%</td><td>測定継続中</td><td>100%</td></tr> <tr> <td>⑤汐見ポンプ場:建築構造物耐震化 (事業実施棟数/2棟)</td><td>未着手</td><td>未着手</td><td>100%</td></tr> </tbody> </table> ①下水道処理人口普及率は、中間目標値を達成し最終目標に向け事業継続中。 ②夕風排水区雨水整備率は、事業完了し目標値達成。 ③合流改善事業における汚濁負荷量の削減については、事業完了し、計画目標値40.8t/年に対し、平成24年度末測定値18.2t/年となり当年度において目標達成。 ④合流改善事業における未処理放流回数の半減については、事業完了し、計画目標値28回/年(27.45%年間降雨回数102回)に対し、平成24年度末測定値33回/年(27.97%年間降雨回数118回)となり、残り2年の測定を継続する。尚、平成24年度の測定結果については、比較対象年度と比べ降雨量が多く、これを考慮すると概ね目標放流回数を達成したと考える。 ⑤汐見ポンプ場の耐震化事業実施年度は、平成25年度、平成26年度となっている。			項 目	中間目標値	中間成果値	最終目標値	①下水道処理人口普及率 (下水道利用可能人口/総人口)	92.0%	92.6%	95.0%	②夕風排水区雨水整備率 (整備実施面積/17.26ha)	100%	100%	100%	③合流改善事業:汚濁負荷量の削減 (効果達成面積/136.4ha)	100%	100%	100%	④合流改善事業:未処理放流回数の半減 (効果達成吐口数/1箇所)	100%	測定継続中	100%	⑤汐見ポンプ場:建築構造物耐震化 (事業実施棟数/2棟)	未着手	未着手	100%																					
項 目	中間目標値	中間成果値	最終目標値																																													
①下水道処理人口普及率 (下水道利用可能人口/総人口)	92.0%	92.6%	95.0%																																													
②夕風排水区雨水整備率 (整備実施面積/17.26ha)	100%	100%	100%																																													
③合流改善事業:汚濁負荷量の削減 (効果達成面積/136.4ha)	100%	100%	100%																																													
④合流改善事業:未処理放流回数の半減 (効果達成吐口数/1箇所)	100%	測定継続中	100%																																													
⑤汐見ポンプ場:建築構造物耐震化 (事業実施棟数/2棟)	未着手	未着手	100%																																													
7. 今後の方針	計画通り順調に進捗しており、全目標達成に向けて今後も事業を推進させる。																																															