

施設整備計画 事後評価シート(総括票)

1 公立の義務教育諸学校等施設の整備に関する目標の達成状況について

①地震、津波等の災害に備えるための整備

【達成状況】

<input type="radio"/>	計画どおり実施できた。
<input type="checkbox"/>	計画したが、一部実施できなかった。
<input type="checkbox"/>	計画したが、すべて実施できなかった。

(耐震化率の目標に対する達成状況)

学校区分	耐震化率(%)	
	目標	達成状況
小学校		
中学校		
高等学校		
特別支援学校		
幼稚園		

【所見】

地震等の災害発生時、応急避難場所としての安全性を確保するため、条東小学校および条南小学校の計2校の体育館において非構造部材の落下防止対策など耐震化を実施し、防災機能強化を図った。
また、穴師小学校、上條小学校、浜小学校、条東小学校、条南小学校、楠小学校、東陽中学校、誠風中学校、小津中学校の計9校において自家発電設備を整備し、初動対応に必要な電力供給が出来るよう機能を強化した。

②防犯対策など安全性の確保を図る整備

【達成状況】

<input type="checkbox"/>	計画どおり実施できた。
<input type="checkbox"/>	計画したが、一部実施できなかった。
<input type="checkbox"/>	計画したが、すべて実施できなかった。

【 所 見 】

--

③教育環境の質的な向上を図る整備

【 達 成 状 況 】

<input type="radio"/> 計画どおり実施できた。
<input type="checkbox"/> 計画したが、一部実施できなかった。
<input type="checkbox"/> 計画したが、すべて実施できなかった。

【 所 見 】

化石燃料に替わるクリーンな自然エネルギーの活用を推進し、同時に環境教育の教材とするため、戎幼稚園の屋上に太陽光発電設備を設置した。穴師小学校、上條小学校、浜小学校、条東小学校、条南小学校、誠風中学校、小津中学校の計7校において、ユニバーサルデザインの考え方を取り入れたトイレを整備する事により、教育・衛生環境の向上を行った。
--

④施設の特性に配慮した教育環境の充実を図る整備

【 達 成 状 況 】

<input type="checkbox"/> 計画どおり実施できた。
<input type="checkbox"/> 計画したが、一部実施できなかった。
<input type="checkbox"/> 計画したが、すべて実施できなかった。

【 所 見 】

--

事後評価の時期及び方法について

施設整備計画終了後、教育委員会事務局において施設整備計画に基づく事後評価を実施し、市ホームページで公表する。

事後評価の総合所見及び今後の施設整備計画への反映等について

施設整備計画に計上していた事業について、計画どおり実施出来た。
今後は老朽化の進む学校施設の整備において、長寿命化改良など効率的な手法を検討し整備を推進する。

施設整備計画 事後評価シート(個別票)

- 1 **計画名称** 泉大津市公立学校等施設整備計画
- 2 **計画作成主体** 泉大津市
- 3 **計画期間** 平成24年度
- 4 **個別事業一覧**

都道府県名	大阪府
市町村名	泉大津市

学校名	整備区分	事業番号	事業名	建物区分	構造区分	事業実施の有無	(事業を実施した場合) 竣工年月日	(事業を実施しなかった場合) 実施できなかった理由及び今後の方針	施設整備計画の変更		備考
									事由	変更年月日	
穴師小学校	①	2201	防災機能強化	-	-	有	平成25年11月13日		追加	平成24年8月24日	平成24年8月24日付け施設整備計画の変更に伴い当該事業を追加した。
上條小学校	①	2201	防災機能強化	-	-	有	平成25年11月13日		追加	平成24年8月24日	平成24年8月24日付け施設整備計画の変更に伴い当該事業を追加した。
浜小学校	①	22Q1	防災機能強化	-	-	有	平成25年11月13日		追加	平成24年8月24日	平成24年8月24日付け施設整備計画の変更に伴い当該事業を追加した。
条東小学校	①	2201	防災機能強化	屋	R	有	平成25年11月13日		追加	平成24年8月24日	平成24年8月24日付け施設整備計画の変更に伴い当該事業を追加した。
条東小学校	①	2201	防災機能強化	-	-	有	平成25年11月13日		追加	平成24年8月24日	平成24年8月24日付け施設整備計画の変更に伴い当該事業を追加した。
条南小学校	①	2201	防災機能強化	屋	R	有	平成25年10月15日		追加	平成24年8月24日	平成24年8月24日付け施設整備計画の変更に伴い当該事業を追加した。
条南小学校	①	2201	防災機能強化	-	-	有	平成25年11月13日		追加	平成24年8月24日	平成24年8月24日付け施設整備計画の変更に伴い当該事業を追加した。
楠小学校	①	2201	防災機能強化	-	-	有	平成25年11月13日		追加	平成24年8月24日	平成24年8月24日付け施設整備計画の変更に伴い当該事業を追加した。
東陽中学校	①	2201	防災機能強化	-	-	有	平成25年11月13日		追加	平成24年8月24日	平成24年8月24日付け施設整備計画の変更に伴い当該事業を追加した。
誠風中学校	①	2201	防災機能強化	-	-	有	平成25年11月13日		追加	平成24年8月24日	平成24年8月24日付け施設整備計画の変更に伴い当該事業を追加した。
小津中学校	①	2201	防災機能強化	-	-	有	平成25年11月13日		追加	平成24年8月24日	平成24年8月24日付け施設整備計画の変更に伴い当該事業を追加した。
戎幼稚園	③	2301	太陽光発電	-	-	有	平成25年3月27日				
穴師小学校	③	0606	大規模改造(トイレ)	校	R	有	平成26年3月31日		追加	平成24年10月26日	平成24年10月26日付け施設整備計画の変更に伴い当該事業を追加した。
誠風中学校	③	0606	大規模改造(トイレ)	校	R	有	平成26年3月31日		追加	平成24年10月26日	平成24年10月26日付け施設整備計画の変更に伴い当該事業を追加した。
上條小学校	③	0606	大規模改造(トイレ)	校	R	有	平成26年3月31日		追加	平成24年10月26日	平成24年10月26日付け施設整備計画の変更に伴い当該事業を追加した。
浜小学校	③	0606	大規模改造(トイレ)	校	R	有	平成26年3月31日		追加	平成24年10月26日	平成24年10月26日付け施設整備計画の変更に伴い当該事業を追加した。
条東小学校	③	0606	大規模改造(トイレ)	校	R	有	平成26年3月31日		追加	平成24年10月26日	平成24年10月26日付け施設整備計画の変更に伴い当該事業を追加した。
条南小学校	③	0606	大規模改造(トイレ)	校	R	有	平成26年3月31日		追加	平成24年10月26日	平成24年10月26日付け施設整備計画の変更に伴い当該事業を追加した。
条南小学校	③	0606	大規模改造(トイレ)	屋	R	有	平成26年3月31日		追加	平成24年10月26日	平成24年10月26日付け施設整備計画の変更に伴い当該事業を追加した。
小津中学校	③	0606	大規模改造(トイレ)	校	R	有	平成26年3月31日		追加	平成24年10月26日	平成24年10月26日付け施設整備計画の変更に伴い当該事業を追加した。
小津中学校	③	0606	大規模改造(トイレ)	屋	R	有	平成26年3月31日		追加	平成24年10月26日	平成24年10月26日付け施設整備計画の変更に伴い当該事業を追加した。