

## 施設整備計画 事後評価シート(総括票)

### 1 公立の義務教育諸学校等施設の整備に関する目標の達成状況について

#### ①地震、津波等の災害に備えるための整備

##### 【達成状況】

<input type="radio"/> 計画どおり実施できた。
<input type="checkbox"/> 計画したが、一部実施できなかった。
<input type="checkbox"/> 計画したが、すべて実施できなかった。

##### (耐震化率の目標に対する達成状況)

学校区分	耐震化率(%)	
	目標	達成状況
小学校	91.9	97.3
中学校		
高等学校		
特別支援学校		
幼稚園		

##### 【所見】

地震等の災害発生時の安全性を確保するため、耐震化が未だとなっている旭小学校の校舎で不適格改築を実施した。  
また、旭小学校、上條小学校、楠小学校の計3校の体育館、および条南小学校校舎において非構造部材の落下防止対策など耐震化を実施し、発災時における児童等のための応急避難場所としての必要な機能が発揮できるよう、防災機能の強化を図った。

#### ②防犯対策など安全性の確保を図る整備

##### 【達成状況】

<input type="checkbox"/> 計画どおり実施できた。
<input type="checkbox"/> 計画したが、一部実施できなかった。
<input type="checkbox"/> 計画したが、すべて実施できなかった。

【 所見 】

--

③教育環境の質的な向上を図る整備

【 達成状況 】

<input type="radio"/> 計画どおり実施できた。
<input type="checkbox"/> 計画したが、一部実施できなかった。
<input type="checkbox"/> 計画したが、すべて実施できなかった。

【 所見 】

市内全小学校(計8校)において、空調設備を設置する事により学習環境の向上を行った。 旭小学校体育館において長寿命化改良工事を実施し、教育環境の向上を行った。 楠小学校において、ユニバーサルデザインの考え方を取り入れたトイレを整備する事により衛生環境の向上を行った。
--

④施設の特性に配慮した教育環境の充実を図る整備

【 達成状況 】

<input type="checkbox"/> 計画どおり実施できた。
<input type="checkbox"/> 計画したが、一部実施できなかった。
<input type="checkbox"/> 計画したが、すべて実施できなかった。

【 所見 】

--

### 事後評価の時期及び方法について

施設整備計画終了後、教育委員会事務局において施設整備計画に基づく事後評価を実施し、市ホームページで公表する。

### 事後評価の総合所見及び今後の施設整備計画への反映等について

施設整備計画に計上していた事業について、計画どおり実施出来た。  
今後は老朽化の進む学校施設の整備において、長寿命化改良など効率的な手法を検討し整備を推進する。

## 施設整備計画 事後評価シート(個別票)

- 1 **計画名称** 泉大津市公立学校等施設整備計画
- 2 **計画作成主体** 泉大津市
- 3 **計画期間** 平成25年度
- 4 **個別事業一覧**

都道府県名	大阪府
市町村名	泉大津市

学校名	整備区分	事業番号	事業名	建物区分	構造区分	事業実施の有無	(事業を実施した場合) 竣工年月日	(事業を実施しなかった場合) 実施できなかった理由及び今後の方針	施設整備計画の変更		備考
									事由	変更年月日	
条南小学校	①	2201	防災機能強化	校	S	有	平成25年10月15日				
上條小学校	①	2201	防災機能強化	屋	R	有	平成26年9月25日				
楠小学校	①	2201	防災機能強化	屋	R	有	平成26年10月10日				
旭小学校	①	0204	不適格改築	校	R	有	平成27年3月31日		追加	平成26年2月7日	平成26年2月7日付け施設整備計画の変更に伴い当該事業を追加した。
旭小学校	①	2201	防災機能強化	屋	-	有	平成26年12月12日		追加	平成26年2月7日	平成26年2月7日付け施設整備計画の変更に伴い当該事業を追加した。
戎小学校	③	0603	大規模改造(空調)	校	-	有	平成27年1月8日		追加	平成26年2月7日	平成26年2月7日付け施設整備計画の変更に伴い当該事業を追加した。
旭小学校	③	0603	大規模改造(空調)	校	-	有	平成27年3月30日		追加	平成26年2月7日	平成26年2月7日付け施設整備計画の変更に伴い当該事業を追加した。
旭小学校	③	0401	長寿命化改良事業	屋	R	有	平成26年12月12日		追加	平成26年2月7日	平成26年2月7日付け施設整備計画の変更に伴い当該事業を追加した。
穴師小学校	③	0603	大規模改造(空調)	校	-	有	平成27年1月8日		追加	平成26年2月7日	平成26年2月7日付け施設整備計画の変更に伴い当該事業を追加した。
上條小学校	③	0603	大規模改造(空調)	校	-	有	平成27年1月8日		追加	平成26年2月7日	平成26年2月7日付け施設整備計画の変更に伴い当該事業を追加した。
浜小学校	③	0603	大規模改造(空調)	校	-	有	平成27年1月8日		追加	平成26年2月7日	平成26年2月7日付け施設整備計画の変更に伴い当該事業を追加した。
条東小学校	③	0603	大規模改造(空調)	校	-	有	平成27年1月8日		追加	平成26年2月7日	平成26年2月7日付け施設整備計画の変更に伴い当該事業を追加した。
条南小学校	③	0603	大規模改造(空調)	校	-	有	平成27年1月8日		追加	平成26年2月7日	平成26年2月7日付け施設整備計画の変更に伴い当該事業を追加した。
楠小学校	③	0603	大規模改造(空調)	校	-	有	平成27年1月8日		追加	平成26年2月7日	平成26年2月7日付け施設整備計画の変更に伴い当該事業を追加した。
楠小学校	③	0606	大規模改造(トイレ)	校	-	有	平成27年2月27日		追加	平成26年2月7日	平成26年2月7日付け施設整備計画の変更に伴い当該事業を追加した。