

社会資本総合整備計画 事後評価書

令和03年06月16日

計画の名称	泉大津市都市公園の長寿命化と安全・安心な公園整備の推進												
計画の期間	平成27年度 ~ 平成31年度 (5年間)										重点配分対象の該当		
交付対象	泉大津市												
計画の目標	<ul style="list-style-type: none"> <li>・市内都市公園における、公園利用者の安全性の確保及びライフサイクルコストの縮減。</li> <li>・健全な遊具等公園施設の割合の増加による、公園利用者にとって安全・安心な公園整備。</li> </ul>												
全体事業費(百万円)	合計(A+B+C+D)	104	A	102	B	0	C	2	D	0	効果促進事業費の割合C/(A+B+C+D)	1.92	%

番号	計画の成果目標(定量的指標)			
	定量的指標の定義及び算定式	定量的指標の現況値及び目標値		
		当初現況値	中間目標値	最終目標値
		H27当初	H29末	H31末
1	・健全な遊具等公園施設の増加を図るため、公園施設長寿命化計画を策定した都市公園の割合の増加。 公園施設長寿命化計画の策定(都市公園) 長寿命化計画策定実施率 = 実施計画公園数(箇所) / 計画期間内長寿命化計画策定予定公園数(62箇所)	0%	100%	100%
2	・公園施設長寿命化計画に基づき、改築・更新した遊具等公園施設の割合の増加。 公園施設長寿命化計画による緊急度「高」判定施設の更新・修繕 施設更新修繕実施率 = 実施公園施設数(箇所) / 緊急度「高」判定公園施設数(箇所)	0%	50%	100%

備考等	個別施設計画を含む	-	国土強靱化を含む	-	定住自立圏を含む	-	連携中枢都市圏を含む	-	流域水循環計画を含む	-	地域再生計画を含む	-
-----	-----------	---	----------	---	----------	---	------------	---	------------	---	-----------	---



C 効果促進事業

基幹事業（大）	番号	事業種別	地域種別	交付対象	直接間接	事業者	種別1	種別2	要素となる事業名 （事業箇所）	事業内容 （延長・面積等）	市区町村名/ 港湾・地区名	事業実施期間（年度）					全体事業費 （百万円）	費用 便益比	個別施設計画 策定状況	
												H27	H28	H29	H30	H31				
一体的に実施することにより期待される効果																				
備考																				
都市公園・緑地等事業	C12-001	公園	一般	泉大津市	直接	泉大津市	-	-	泉大津市児童公園等健全度調査事業	児童公園等の健全度調査	泉大津市						0	-		
		その他の都市公園及び児童公園に関し基幹事業の対象とする都市公園と一体的に遊戯施設等の健全度調査を実施することで公園利用者の安全が確保出来、公園の安全・安心をPRできる。																		
	C12-002	公園	一般	泉大津市	直接	泉大津市	-	-	泉大津市都市公園施設改修事業	都市公園施設改修事業	泉大津市						2	-		
		都市公園の公園施設（トイレ・園路等）を改修することで、公園の安全性や快適性が向上し、安全・安心な都市公園を多くの市民が利用することができる。																		
												小計						2		
												合計						2		

事後評価

事後評価の実施体制、実施時期

事後評価の実施体制

泉大津市都市政策部都市づくり政策課で実施

事後評価の実施時期

令和2年度

公表の方法

泉大津市ホームページ

事業効果の発現状況

定量的指標に関連する  
交付対象事業の効果の発現状況

公園施設長寿命化計画の策定を行い、計画に基づいて公園施設の更新を行うことで、公園利用者の安全性が向上した。

定量的指標以外の交付対象事業の  
効果の発現状況（必要に応じて記述）

特記事項（今後の方針等）

引き続き公園施設の更新を進めることで、安全で快適な公園整備の推進を図っていく。

目標値の達成状況			
番号	指標（略称）		目標値と実績値に差が出た要因
	目標値 / 実績値		
1	最終 目標値	100%	
	最終 実績値	100%	
2	最終 目標値	100%	遊具の点検が法定点検となったことから、点検業務に新たな予算が必要となり、また更新が必要な遊具が想定より多くあったため、当初計画していた更新等に要する予算では対応ができなかったため。
	最終 実績値	32%	