

条東保育所・条東幼稚園の統合による民間認定こども園の整備について

1. 泉大津市就学前教育・保育施設再編実施計画

1期（令和2～6年度）

条東保育所と条東幼稚園を統合し、条東幼稚園の場所で民間認定こども園化を進める。

2. 条東保育所耐震診断結果

令和2年度に行った耐震2次診断の結果I s 値0.2、耐震補強工事が必要という結果がでる。（11月）

3. 耐震補強工事

工事内容：外壁、内部間仕切り壁をほぼ撤去し、軽量化する。

補強工事については、園児がいながらにして施工はできないことが判明した。

【いながらにして施行出来ない主な理由】

- ・大型重機が入るため、保育スペースとの区分ができず、安全性の確保ができない。
- ・保育室、厨房、トイレの使用ができない期間があるため、仮設にて諸室の確保が必要となるが敷地内にスペースがなく、保育機能の確保ができない。

4. 民間認定こども園整備

計画策定当初は、条東幼稚園の場所での民間認定こども園の開園時期を令和6年度以降と見込んでいたが、上記のことが判明したため、子どもの育ちと、子ども、保護者にとっての安心安全を優先し検討した結果、令和4年4月の開園に向けて進めていくことが最善と判断した。

整備のスケジュールについては、保護者の方々から要望が多かった、教育・保育を継続しながら民間認定こども園へ移行することが可能となるよう進める。

5. スケジュール（案）

令和3年2月 保護者説明会（条東保育所・条東幼稚園在園児）

令和3年4月 事業者の公募

令和3年6月 事業者の決定

令和3年7月～設計、第1期工事（給食室、トイレ）

令和4年3月 条東幼稚園・条東保育所廃園

令和4年4月 民間認定こども園開園（3歳児～）

2期工事（0歳～2歳児用保育室）

令和5年4月 フルオープン（0歳～）