

(様式1)

泉大教政第193号

令和7年11月12日

文部科学大臣 殿

泉 大 津 市 長

南 出 賢 一

### 施設整備計画の事後評価について

学校施設環境改善交付金交付要綱第8に基づき、下記のとおり施設整備計画の目標の達成状況に係る評価（事後評価）の結果を報告します。

1. 施設整備計画の名称

泉大津市公立学校等施設整備計画

2. 計画期間

令和6年度（1年間）

（担当）

泉大津市教育委員会事務局

教育政策課

住所：大阪府泉大津市東雲町9番12号

電話：0725-33-1131

メール：ksoumu@city.izumiotsu.lg.jp

(様式2)

### 3. 事後評価の実施

#### (1) 実施時期

令和7年6月

#### (2) 評価の方法

本市教育委員会事務局において事後評価を実施し、本市ホームページで公表する。

### 4. 総合的な所見

【令和5年度第1次補正予算本省繰越】、【令和5年度第1次補正予算本省繰越(強靱)】を活用し、おおむね施設整備計画どおり、実施することができた。  
引き続き、安全で快適な教育環境を提供するために、泉大津市公共施設適正配置基本計画に基づき、計画的な整備に努める。  
事業を実施できなかった上條小学校の校舎改築事業については、改めて関係者と協議の上、再度計画することとする。

### 5. 各目標の達成状況

#### (1) 老朽化対策を図る整備

【目標の達成状況】 目標を達成した / 達成できなかった

【所見】

・築後45年以上経過した小津中学校において、長寿命化改良工事を実施し、施設の長寿命化を図り、安全で快適な教育環境を確保することができた。  
・築後55以上経過した上條小学校の校舎(耐力度点数3,870点)の改築工事を計画したが、入札不調のため、次年度に延期となり、実施できなかった。

(2) 新時代の学びを支える安全・安心な教育環境の確保を図る整備

【目標の達成状況】 目標を達成した / 達成できなかった

【所見】

上條小学校校舎のアスベスト対策工事を実施し、法令適合させる予定だったが、入札不調のため、次年度に延期となり、実施できなかった。

(3) 教室不足の解消等を図る整備

【目標の達成状況】 目標を達成した / 達成できなかった

【所見】

(4) 教育環境の質的な向上を図る整備

【目標の達成状況】 目標を達成した / 達成できなかった

【所見】

- ・戎小学校において、冷暖房設備及び高圧受電設備の更新工事を実施し、教育環境の改善を図ることができた。
- ・東陽中学校において、冷暖房設備を設置し、教育環境の改善を図ることができた。
- ・誠風中学校において、冷暖房設備を設置し、教育環境の改善を図ることができた。

(5) 施設の特性に配慮した教育環境の充実を図る整備

【目標の達成状況】 目標を達成した / 達成できなかった

【所見】

- ・給食調理場の無い誠風中学校及び小津中学校において、調理場を新築し、安全・安心な給食を実現した。

6. 改築後の危険建物等のとりこわし状況

(様式3)

7. 事業ごとの実施状況

学校等の名称	目標	事業区分	整備方針				事業完了 年月日	(実施しなかった場合)  未実施の理由・今後の対応予定等	備考 (改築事業は、旧施設の とりこわし時期を明記)
			事業単位	建物 区分	構造 区分	全事業期間 (契約～完成)			
戎小学校	(4)	06	大規模改造(空調)	校	-	R6.4～R7.3	R6.9.27		
上條小学校(Ⅰ期工事)	(1)	01	危険改築	校	R	R6.6～R9.3		入札不調のため次年度に延期	
上條小学校(Ⅰ期工事)	(1)	03	不適格改築	校	R	R6.6～R9.3		入札不調のため次年度に延期	
上條小学校	(2)	06	大規模改造(法令等)	校	-	R6.6～R7.3		入札不調のため次年度に延期	
小津中学校(Ⅲ期工事)	(1)	02	長寿命化事業	校	R	R4.6～R7.3	R7.3.4		
小津中学校	(5)	20	単独校調理場(新增築)	-	S	R6.6～R7.3	R7.3.4		
東陽中学校	(4)	06	大規模改造(空調)	校	-	R6.6～R7.3	R6.10.31		
誠風中学校	(4)	06	大規模改造(空調)	校	-	R6.6～R7.3	R6.11.27		
誠風中学校	(5)	20	単独校調理場(新增築)	-	S	R6.6～R7.3	R7.3.19		