

工 事 日 報

No. _____

施工日	令和 R〇年 〇月 〇日 (火)				天候 晴		
施工場所	泉大津市〇〇町〇丁目 〇-〇番地			現場 泉大津 太郎 代理人		印	
実施工事	・ 給水管引込工事 PPΦ〇〇布設工 水圧テスト 1.0Mpa 洗管時間 Φ〇〇 〇〇分						
作業人員	種 別	員 数	累 計	種 別	員 数	累 計	
	ガードマン	2	2	監督員	1	1	
	配管工	2	2	運転手	2	2	
	土工	2	2				
使用材料	品 名	形 状 寸 法	単 位	入 庫 材 料 数 量 累 計	使 用 材 料 数 量 累 計	摘 要	
	DIP用サドル分水栓	Φ〇〇× 〇〇	個		〇 〇		
	ポリ用分水栓ソケット	Φ〇〇	個		〇 〇		
	ポリ用おねじ付ソケット	Φ〇〇	個		〇 〇		
	ソフトシール仕切弁	Φ〇〇	個		〇 〇		
	ポリエチレン管 (第1種軟質2層管)	Φ〇〇	m		〇〇 〇〇		
	HIバルブソケット (メタル入り)	Φ〇〇	個		〇 〇		
	HIパイプ	Φ〇〇	m		〇〇 〇〇		
	HIエルボ	Φ〇〇	個		〇 〇		
	仕切弁鉄蓋〇〇型	仕切弁用	個		〇 〇		
	レジンコンクリート製ボ ックス 〇〇型	仕切弁用	個		〇 〇		
	レジンコンクリート製ボ ックス 〇〇型	仕切弁用	個		〇 〇		
	スラブ〇〇 〇〇型	仕切弁用	個		〇 〇		
特記事項				施 工 業 者	〇〇水道設備 泉大津市〇〇町〇-〇 TEL: 〇〇〇〇-〇〇-〇〇〇〇		

配水管布設状況略図

管種	口径	布設延長	布設累計		管種	口径	布設延長	布設累計
PP-2	Φ○○	○○.○m	○○.○m					
HIVP	Φ○○	○.○m	○.○m					

施工図（平面図・断面図）

- ・ 図面を記載
（道路状況、周辺状況、方位など含む）

使用機器	ダンプトラック、バックホー、ランマー、発電機、プレート、など
保安器具	看板、方向指示器、カラーコーン
断水状況	なし